

Clause de paiement et réception des travaux - Effets du refus injustifié de réception sur l'obligation de paiement (Cour d'appel de Commerce Casablanca 2022)

Identification			
Ref 31883	Juridiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 4806
Date de décision 01/11/2022	N° de dossier 2022/8202/2515	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Contrats commerciaux, Commercial	Mots clés بيع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l'exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية Article 234 du Code des obligations civiles		
Base légale Article(s) : 234 - 254 - 255 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)	Source Caccasablanca.ma		

Résumé en français

La Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d'installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L'entreprise, ayant achevé l'installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé

que, selon l'article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l'exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d'expertise, elle a retenu que l'entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n'avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l'obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l'acheteur.

Texte intégral

حيث تقدمت شركة س. أ. ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 435 الصادر بتاريخ 09/03/2021 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبر الموسى عبد الماجد و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 294 في الملف رقم 7942/8235 والقاضي :

في المقال الأصلي : في الشكل: بقبوله وفي الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 421.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

2-في المقال المضاد : في الشكل : بعدم قبول طلب التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد وإنهاء الأشغال وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بأداء المستأنفة فرعيا شركة أو. لفائدة المستأنف عليها فرعيا شركة س. أ. ك. مبلغ قدره 170.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

و حيث أنه بجلسة 05/07/2022 أدلى الأستاذ عز الدين الكرمي عن المستأنف جواباً مع استئناف فرعى مؤدى عنه يستأنف بمقتضى الحكم أعلاه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل .

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة الأصلية بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/04/2022 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 25/04/2022 ، مما يكون معه الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني و مستوفي لكافة شروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصرير بقبوله شكلا .

و حيث أن الاستئناف الفرعى قدم مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة أو. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى بتاريخ 19/10/2020 تعرّض فيه أنه بمقتضى عقد مبرم بين شركة أو. و المستأنفة شركة س. أ. ك. قامت ببيع مجموعة من المصاعد حسب

المواصفات المحددة من خلال العقد وحسب الشروط التعاقدية المتفق عليها وأنها قامت بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقها بعد توصل المستأنفة بالخدمات على الوجه المطلوب الواضح من خلال كشف الحساب أن مبلغ الصفة هو 4.212.000.00 درهم أدى منه المستأنفة مبلغ 3.790.800.00 درهم والمبلغ المتبقى هو 421.200.00 درهم وأنها تقاوست عن أداء الواجبات التي في ذمتها الشيء الذي جعل حسابها يسجل مديونية لدى المستأنف عليها محددة في مبلغ 421.200.00 درهم حسب النابت من خلال الكشف الحسابي المطابق للسجلات المحاسبية المنسوبة إلى المستأنف عليها وكذا الفيaticر وأن مطال المستأنفة ثابت من خلال رسالة الإنذار الموجهة إليها الشيء الذي يجعل العارضة محققة في المطالبة بمبلغ 20.000.00 درهم كتعويض عن التماطل ملتمسة قبول الطلب شكلاً وموضوعاً والحكم على المستأنفة بأدائها لفائتها مبلغ 421.200.00 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ 20.000.00 درهم كتعويض وفوائد قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدلة نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 25/12/2020 جاء فيها أن الثابت أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل تزويدها بـ 20 مصدراً مع تركيبه بالبنيات بالمجمع السياحي المسمى « ريتزكارلتون » المتواجد بالطريق الرئيسية الرابطة بين المضيق و الفنيدق وفق بنود العقد في بند II-1 وأن العقد حدد مبلغ الصفة في 4.212.000.00 درهم كما أنه حدد طريقة الأداء في الفقرة 3-1 وهي 50 % عند وصل الطلب و 40 % عند التسلیم و 10 % نهاية تركيب الميكانيك و الكهرباء وأن المستأنف عليها تقر أنها توصلت بـ 90 % من الصفة وهو مبلغ 3.790.800.00 درهم وأن المبلغ المتبقى و الذي يمثل 10 % من الثمن المتعاقدين بشأنه مقررون بتنفيذ المدعى النهاية التركيب و اشتغال المصاعد وحصولها على محضر التسلیم من طرف صاحب المشروع كما هو ثابت في العقد وأن المستأنفة سبق أن راسلته المستأنف عليها عبر البريد الإلكتروني تطالبها بإتمام الأشغال وتركيب المصاعد و الكهرباء وغيرها بقيت بدون جواب الشيء الذي جعل العارضة تستصدر أمراً من المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1992 بانداب خبير مختص في الميدان من أجل معاينة الحالة التي توجد عليها المصاعد موضوع النزاع وأن السيد الخبير أنجز تقريره بتاريخ 27 أكتوبر 2020 خلص فيه إلى أن مجموعة من المصاعد ما زال قيد التجهيز ولم تكتمل بعد بالإضافة إلى وجود مجموعة من العيوب واستناداً إلى مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا ثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزماً واعتباراً لذلك يبقى الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها عديم الأساس القانوني وجب رفضه ، و حول الطلب المضاد فبمقتضى العقد المبرم بين المستأنفة وشركة اوتبس المغرب و الموقعة بتاريخ 25 ماي 2016 قامت المستأنفة بشراء وتركيب 20 مصدراً بالبنيات بالمجمع السياحي المسلمي « ريتزكارلتون » حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد كما أن العقد حدد أجل إنجاز هذه الصفة في البند 4 منه داخل أجل لا يتعدى غشت 2016 تضاف إليه 4 أسابيع وأن العقد حدد بدقة في الصفحة الأولى المواصفات التقنية الواجب توفرها في المصاعد وأن المستأنفة من أجل معاينة الحالة التي توجد عليها المصاعد وكذا جاهزيتها ومدى مطابقتها مع المواصفات المتعاقدين بشأنها. استصدرت من رئيس المحكمة التجارية طنجة أمراً تحت عدد 1992 بانداب أحد الخبراء المختصين وأن السيد الخبير محمد الجوهري بعد انتقاله إلى المشروع السياحي ومعاينته للمصاعد موضوع النزاع خلص إلى كون مجموعة من المصاعد لا تشغلي وبعض منها ما يزال قيد التجهيز و العديد من أبوابها قد أصيب بالصدأ وأن التقرير المنجز من طرف السيد الخبير أظهر بشكل واضح بكون المستأنفة خالفت ما تم التعاقد بشأنه في الشق المتعلق بالمواصفات التقنية خاصة أن المستأنف عليها التزمت باستعمال في أبواب المصاعد الفولاذ المقاوم للصدأ كما هو ثابت في العقد إلى غير ذلك من المواصفات كما أن السيد الخبير ثبت أن مجموعة من المصاعد ما زال قيد التجهيز بمعنى أن المستأنف عليها تماطلت في تنفيذ التزاماتها وأن المستأنفة تضررت مادياً ومعنوياً من مطال المستأنفة فرعياً وعدم تنفيذ التزاماته وأنه طبقاً لمقتضيات الفصل 254 و 255 من ق. ل. ع فإن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كما أن المستأنف عليها خالفت مقتضيات العقد و المتعلقة بالمواصفات التقنية للمصاعد المتعاقدين بشأنها وأن المستأنفة لا يمكنها تسليم الشقق لأصحابها بدون مصاعد ينقص من قيمة وجمالية البناء، كما أنها تعرف مجموعة من الصدأ ولا تشغلي وأن المستأنفة تبقى محققة بالطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء عدم تنفيذ العقد في المدة المحددة له وكذا عدم مطابقته للمواصفات التقنية المنصوص عليها في العقد ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب و حول المقال المضاد قبول شكلاً وموضوعاً الحكم بتعويض مسبق محدد في مبلغ 200.000.00 درهم مع إجراء خبرة وذلك من أجل الانتقال إلى المجمع السياحي « ريتزكارلتون » المتواجد بالطريق الرئيسية الرابطة

بين المضيق و الفنيدق و معاينة المصاعد التي قامت ببيعها و تركيبها شركة أو. و وصفها وصفا دقيقا مع مقارنتها مع ما هو متعاقد بشأنه وكذا جاهزيتها من عدمها مع تقييم الأضرار الناتجة عن التأخير في إتمام إجاز وتجهيز المصاعد وكذا الأضرار الناتجة عن عدم مطابقتها للمواصفات التقنية وقيمة الإصلاحات اللازم إجراؤها لتصبح المصاعد صالحة الاستعمال.

أرفقت المذكرة : بنسخة من عقد بيع وتقدير خبرة.

وبناء على إدعاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنه خلافاً لهذه المزاعم الواهية فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين الذي يشكل الإطار القانوني للمعاملة ويتبين من خلال البند 3 المتعلق بشروط الأداء أن المستأنفة ملزمة بأداء Fin montage النسب المحددة وأن آخر نسبة هي 10 % من مبلغ الصفة تؤديها بعد نهاية التركيب الميكانيكي و الكهربائي mécanique et électronique فهذا يعني أنها راضية عن تنفيذ المستأنف عليها كل هذه مراحل من العقد فإنه لا يمكنها أن تمنع عن تنفيذ آخر مرحلة بل على العكس من ذلك فقد البديهي أنه بعد تجاوز المستأنف عليها كل هذه التزاماتها التعاقدية كبائعة على اعتبار أن هناك التزامات مقابله بين الطرفين ومن أنهت المستأنف عليها كل الأشغال ونفذت جل التزاماتها حسب ما هو متفق عليه بالعقد في حين أن المستأنفة رفضت القيام بإجراءات التوصل والتسليم و تدلي العارضة بنسخة من رسالة الإنذار ولوازم البريد المضمون الموجه إلى المستأنفة تحتها من خلالها على التوصل بالأشغال التي انتهت وأصبحت المصاعد جاهزة للاشغال لكن خلافاً لها رفضت المستأنفة التوصل بالأشغال دون أي سبب مشروع ولما رفضت المدعى عليها التوصل بالأشغال فإن العارضة تصبح ملحة في المطالبة بمستحقاتها تنفيذاً البنود العقد خاصة البند 3-2 ، وبعد رفض المستأنفة التوصل بالأشغال أصبحت المستأنف عليها طالب بمستحقاتها حسب ما هو متفق عليه بالعقد وهذا ما هو ثابت من خلال رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليها مع ما يفيد التوصل ، كما سبق البيان أن المستأنف عليها ثبتت وجود الالتزام وأن المستأنفة التي تدعي انقضائه أو عدم نفاده تجاهها أن ثبتت مزاعمها وهذا ما نصت عليه المادة 400 من ق.ل.ع وعلى عكس ما تزعم المستأنفة فإن المستأنف عليها لم تقدم بدعواها الحالية إلا بعد أن نفذت التزاماتها التعاقدية وطلبت من المستأنفة التوصل بالأشغال وبالتالي فإن مطالبيها الحالية جاءت طبقاً لما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 234 من ق.ل.ع وتأسساً على هذه المعطيات الثابتة وبناء على ثبوت واقعة رفض المستأنفة التوصل بالأشغال أصبح يتضح بجلاءً أن لجوء المستأنفة إلى التقدم بالطلب المضاد وإدعاء التأخير في إنجاز الأشغال والمطالبة بالتعويض ما هو إلا رواية يراد منها التستر على رفضها تنفيذ التزامها الأساسي وهو أداء المبلغ المتبقى وتأسساً على هذا المعطى فإن المستأنف عليها تعتبر ما سمي بالطلب المضاد غير جدير بالاعتبار طالما أنه بشكل ردة فعل على الدعوى الحالية المقدمة من قبل المستأنف عليها بحيث لو كان الأخير فعل صحيحاً لحقت المستأنف عليها من خلال المقال المضاد أضرار حقيقة لما طلب نظر الدعوى الحالية للتقدم بالطلب المقابل ثم الأنكى من هذا فا روكاً أن تظل المستأنفة تنتظر في الأشغال دون تحريك ساكن او التقدم بأية شكاية إلى المستأنف عليها في هذا الصدد إلى غاية توصلها بر رسالة الإنذار الصادرة عن المستأنف عليها وتوصلها بالاستدعاء للجلسة موضوع الملف الحالي لتبادر إلى إجراء خبرة على سبيل المجاملة لتذكر الرواية الرامية إلى أداء ما سمي بالتعويض الناتج عن التأخير وترتبها على هذه المعطيات الثابتة سيتبين للمحكمة أن عدم التوصل بالأشغال ناتج عن خطة المستأنفة وهي المسئولة عن هذا التأخير لكونها رفضت التوصل بالأشغال وأداء ما بذمتها تنفيذاً لبنود العقد الشيء الذي يتبع معه القول بأن الدفع المثار من قبل المستأنفة وكذا مقالها المضاد لا يستقيم مع المعطيات الواقعية القانونية الثابتة في نازلة الحال ، ملتمسة من حيث المذكرة التعقيبية القول بأن دفع المستأنفة عديمة الأساس والحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى والمذكرة الحالية ومن حيث المقال المضاد القول بعدم جديته والتصريح برفضه .

و بناء على إلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها أن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أداء 10% كآخر دفعة من المبلغ المتبقى من الصفة شريطة قيامها بتركيب المصاعد وأن تشغله وتصبح جاهزة لكن تبين أن المصاعد غير مطابقة للمعايير المتفق عليها في العقد ولا المواصفات التقنية الواجب توفرها في المصاعد بل أن هذه الأخيرة تبين أنها تعرض حياة الأشخاص الذين يستعملونها للخطر ولا تتوفر فيها شروط السلامة وأن المستأنفة أنجزت خبرة بأمر من السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1992/8103/2020 بتاريخ 01/10/2020 سابقة لتأريخ تسجيل هذا الطلب المسجل بتاريخ

19/10/2020 تبين عدم اشتغال هذه المصاعد وأنها غير مزودة بالكهرباء وأبوابها نال منها الصدأ واردها من العيوب كما هو ثابت في التقرير المدللي به وعليه فكون الخبرة أنجزت على سبيل المجاملة وفي تاريخ لاحق لرفع هذا الطلب تكون دفع غير مبنية على أساس قانوني وتكتنفيها أوراق ومعطيات الملف وأكثر من ذلك وبخلاف ما جاء في المذكورة التعقيبية للمدعية أصلياً أن المستأنفة راسلتها الكترونياً بشأن عدم اشتغال هذه المصاعد وعدم جاهزية هذه المصاعد وإعادة تأهيلها وتهيئها وفقاً لشروط العقد وللشروط المعمول بها والمعتمد بشأنها والمتعارف عليها أهمها شروط السلامة لكن هذه الرسائل بقيت بدون جدوى وأن المستأنفة تعلم علم اليقين بعدم توفر المصاعد على الشروط التقنية المطلوبة ومن أجل ذلك راسلته العارضة عبر دفاعها برسالة مؤرخة في 18/09/2020 تبدي فيها استعدادها لحل هذه المشاكل التقنية بدليل استعدادها كما هو واضح في نص الرسالة إلى إحضار المسؤول لمناقشة هذه المشاكل وعليه يتبيّن أن ما جاء في المذكورة التعقيبية للمدعية أصلياً يفتقد للأساس القانوني، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر للمدعية أصلياً و في الطلب المضاد الحكم بتعويض مسبق محدد في 200.000 درهم مع إجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء المختصين للانتقال « المجمع السياحي » ريتزالطون المتواجد بالطريق الرئيسي الرابط بين المضيق والفنيدق وذلك لمعاينة المصاعد التي قامت بيعها وتركيبها شركة اوتيس ووضعها وضعاً دقيناً مع مقارنتها مع ما هو متعاقد بشأنه وكذا جاهزيتها من عدمها مع تقييم الأضرار الناتجة عن التأخير في إتمام انجاز وتجهيز المصاعد وكذا الأضرار الناتجة عن عدم مطابقتها للمفاضات التقنية وقيمة الإصلاحيات اللازم إجراؤها لتصليح المصاعد صالحة للاستعمال.

أرفقت بـ : نسخة من الأمر ونسخة من الرسائل الكترونية ونسخة من رسالة موجهة عن دفاع المستأنف عليها أصلياً.

وبناء على إدلة نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن أول ملاحظة هو أن المستأنفة لم تستطع لحد الآن توضيح أين يتجلّى الإخلال بالعقد الذي يمكن أن يسجل على شركة أو. طالما أن هناك التزامات مقابلة بين الطرفين ؟ الواضح أن المدعى عليها لا تنازع في كون العارضة سلمتها المصاعد ووضعتها وقامت بتركيبها وتشغيلها فإن بالمقابل وجّب على المستأنفة أداء ما بذمتها ورفضت التوصل بالأشغال بصفة رسمية وأمام هذا راسلته المستأنف عليها المستأنفة نطالبها بالتوصّل بالأشغال كما طالبها بأداء ما تبقى بذمتها بل الأكبر من هذا طلعتها من المستأنف عليها من خلال الرسالة الموجهة إليها عن طريق دفاعها والمستدل بها رفقة مذكوريها « أنه فيما يتصل بأي أشغال حول الجانب التقني تم تحديد موعد وتم الإدلاء برقم هاتف التقني المكلف من أجل حل أي مشكل رغبة في إرضاء الزبون » وللإشارة فبمجرد توصل المستأنفة بهذه الرسالة فإنه بدلاً من احترام الموعد أو ربط الاتصال بالنفدي شرعت في سلوك المساطير الأولية وذلك باصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 01/10/2020 في إطار الملف عدد 1922/8103/2020 من أجل خبرة قصد تدعيم روایتها وكما سبق البيان من خلال المذكورة السابقة أن هناك عقد بين الطرفين يضمن لكل طرف حقوقه فللداعي عليها حقوق محفوظة من خلال ضمان العيوب والحصول على المصاعد بالمواصفات التقنية المتفق عليها وفي المقابل فهي ملزمة بالأداء حسب النسب والمراحل المحددة وإذا كان هناك مشكل ما على مستوى الأشغال يمكنها مراسلة العارضة وإذا كان هناك حالة الاستعجال يمكنها اللجوء إلى السيد قاضي المستعجلات أما والحالة هذه أنها ترفض الأشغال وترفض الأداء وترفض جميع الحلول الحببية بدون إبداء أي موقف وتظل صامدة حتى التوصل برسالة الإنذار أو الاستدعاء للتقدم بما سمي بالطلب المضاد فهذا يوضح بجلاء عدم الجدية وعدم احترام بنود العقد ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى وجل مذكرات المستأنف عليها.

أرفقت بـ : أصل الرسالة الموجهة إلى المستأنفة .

وبناء على إدلة نائب المدعى بمذكرة رد بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن الجواب على هذا السؤال الجوهر الذي يشكل مناط الدعوى حالياً اعتبرت المستأنفة أن الجواب في تقرير الخبرة الذي قامت بنسجه حسب رغبتها قصد التملص من أداء مستحق فالواضح وكسب البيان من خلال مذكرات المستأنف عليها فإن الإطار القانوني للمعاملة التجارية هو العقد وبالرجوع إلى الهند المتعلق بطريقة الأداء المتفق عليها بين الطرفين فهي جاءت كالتالي 50% عند الطلب 40 A LA COMMANDE A 10% عند تسليم المعدات LIVRAISON DU MATERIEL 10% عند التركيب FIN MONTAGE فالنابت من خلال محتويات الملف وبإقرار من الطرفين أن المستأنف عليها نفذت الالتزام الأول وتوصلت بنسبة 50% ونفات الالتزام الثاني وتوصلت بنسبة 40% لكن نفذت الالتزام الثالث ولم تتوصّل بنسبة 10% ولما تقاعست ورفضت المستأنفة أداء نسبة 10% راسلتها العارضة عدة مرات وطلبت منها الأداء قصد القيام

بعملية التشغيل والتسليم وفق بنود العقد لكن المستأنف عليها رفضت وفضلت سلوك المساطير لادعاء كون المصاعد لا تشغيل وغير مزودة بالكهرباء فالواضح أن الجواب على هذه المسألة نجده في العقد الذي ينص بصريح العبارة انه عند توصل العارضة بنسبة 10% ستقوم بالتشغيل و التسليم وبعد عملية التسليم تستفيد المستأنفة من الضمان عن العيوب لمدة سنة كا تستفيد من أشغال الصيانة وعدة امتيازات وأن العارضة تبقى مسؤولة من خلال العقد أو بقوة القانون عن العيوب أو المشاكل التقنية التي يمكن أن تثار خلال تشغيل المصاعد وما يثير الاستغراب أن المستأنفة حاولت تأويل بنود العقد في اتجاه لا يستقيم مع ما تم الاتفاق عليه حينها اعتبرت أداء نسبة 10% في تأتي بعد التشغيل والحال أن البند 3 جاء واضحا ولا يحتاج إلى تأويل وهو ينص على أن 10% تؤدي بعد التركيب MONTAGE وشتان بين التشغيل والتركيب وإذا كانت المستأنفة ندفع بمقتضيات المادة 234 من ق ل ع التي تنص على أن المدعى لا يحق له المطالبة بأي شيء إلا إذا بعد ثبوت أنه قام بتنفيذ التزاماته فإن هذا المقتضى ينطبق على المستأنفة لكونها هي الملتزمة بتنفيذ التزامها التعاقدى القبلى المتمثل في أداء 10% وبعد التشغيل و التسليم يحق لها آنذاك الحديث عن العيوب والمشاكل التقنية وكل وفق ما هو المنصوص عليه بالعقد طالما أن الالتزامات المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها وتأسيسا على هذه المرتكزات يتضح للمحكمة أن الدفع المثار من قبل المستأنفة لا تستقيم مع ما هو منصوص عليه بالعقد وسابقة لأوانها طالما أن شركة سيستينا لم تحترم الالتزامات التعاقدية الملقة على عاتقها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى وجمل مذكرات المستأنف عليها.

وبناء على إدلة نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أن عدم اشتغال هذه المصاعد وأنه لا تفتح أوتوماتيكيا، وأنها غير مزودة بالكهرباء، وأن أبواب المصاعد نال منها الصداً وغيرها من العيوب وأن السيد الخبير من خلال تقرير عمل على تحديد مسؤولية ذلك للمدعية أصليا وعليه فالعيوب ظاهرة بشكل واضح مما يؤكّد إخلال المستأنف عليها أصلية ببنود العقد كما أشار السيد الخبير إلى أن المصاعد غير جاهزة للاستعمال و انه بالرجوع إلى العقد يتضح على أن المستأنف عليها أصليا لا تستحق مبلغ 10% من قيمة الصفقة إلا إذا أصبحت المصاعد جاهزة وتحصلت على محضر تسليم نهائي، و ما دامت لم تحصل على ذلك إضافة إلى أن المصاعد غير جاهزة وبها مجموعة من العيوب تكون طلباتها غير مبني على أساس على خلاف طلبات العارضة وأن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها أصليا تعرف وتعلم علم اليقين بهذه العيوب عندما أبدت استعدادها عبر فريقها التقني الإصلاح هذه العيوب غير أنها استنفت عن الأمر وأن الملف حال مما يثبت شروعها في إصلاح هذه العيوب وعليه فالمزاعم كونها مستعدة لمباشرة الإصلاح مزاعم تفتقد للإثباتات و غير مؤسسة قانونا وعليه فإنقرار المستأنف عليها أصليا بهذه العيوب ثابت من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين أو حتى في مذكراتها إضافة لتقدير الخبرة القضائية الذي يبين إخلالها بالعقد بشكل جازم ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر للمدعية أصليا وفي الطلب المضاد الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمونة في الطلب المضاد .

وبناء على الحكم رقم 453 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبر السيد الموسى عبد المجيد.

وبناء على إيداع الخبر لتقريره بكتابه ضبط المحكمة بتاريخ 01/12/2021.

و بعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعى .

أسباب الاستئناف الأصلي :

حيث تعيّب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه للقانون و نقصانه التعليل الموازي لأنعدامه ذلك أن المحكمة قضت للمستأنف عليها بمبلغ 421.200,00 درهم و الذي يمثل 10% من قيمة الصفة بناء إلى ما خلص إليه الخبر في تقريره و أن المستأنف عليها قامت بتركيب المصاعد موضوع الصفة وفقا لما اتفق عليه و أن من تقاعس في إتمام إجراءات تسلم المصاعد هي المستأنفة و الحال أن هذا التعليل فاسد ومبني على معطيات غير صحيحة و واقعية اعتبارا الكون السيد الخبير قد خلص في تقريره إلى وجود عدة عيوب تعانيها المصاعد من قبيل غياب اللوحات الإلكترونية للمصاعد و الصدا الذي نال من الأبواب وغيرها من العيوب المضمونة في تقرير الخبرة

الشيء الذي يثبت أن الحاله التي عليها هذه المصاعد ستمنع اشتغالها وعدم قابليتها للاستعمال وأنه بالرجوع للبند 3 من العقد يتضح أن المبلغ الذي قضت به المحكمة للمستأنف عليها يمثل 10 % من الثمن المتعاقده بشأنه وهو مقرور بتنفيذ المستأنف عليها بضرورة تركيب و اشتغال المصاعد وحصولها على محضر التسليم من طرف صاحب المشروع، وبناء على ما سبق بيانه حول عدم قابلية المصاعد للاشتغال كما أكد الخبرير بناء على العيوب اللاحقة بها فإن المستأنف عليها لاحق لها في الحصول على المبلغ الذي قضت به المحكمة بغض النظر عن تسليم الغمام من عدمه وأن المحكمة اختزلت الحصول على مبلغ 10 % من الصفقة فقط في تسليم الغمام علما أنه بالرجوع للعقد فالحصول على المبلغ المذكور يتعين اشتغال المصاعد و الحالة التي أكدتها الخبرير للمصاعد تثبت عدم قابليتها للاشتغال وبالتالي فالحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي جاء فاسد التعلييل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وأن تسليم الغمام سيسهل فقط عملية التركيب ولا علاقة له باشتغال المصاعد التي تعاني غياب اللوحات الإلكترونية وغيرها من العيوب الشيء الذي معه تكون هذه المصاعد غير قابلة للاشتغال وهكذا يتضح عدم تحقيـق شروط الاستفادة من مبلغ 10% من الصفقة الذي قضت به المحكمة لصالح المستأنف عليها في خرق سافر لمقتضيات العقد ومن جهة ثانية، قضت المحكمة برد الطلب المضاد للمستأنفة شكلا بخصوص التعويض عن التأخير في تجهيز المصاعد و إنهاء الأشغال بعلة أن المستأنفة لم تثبت أن المستأنف عليها هي المسؤولة عن التأخير في تجهيز المصاعد و إنتهاء الأشغال وهو تعلييل مجانب للصواب على اعتبار أن المستأنف عليها تقر صراحة بالتأخير في إنجاز الأشغال كما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين و المدلـى بها في الملف وأن المحكمة قلبت الجهة المسؤولة عن إثبات الإدعاء باعتبار أن المستأنف عليها طبقا للعقد و طبيعته هي الملزمة بإثبات عدم مسؤوليتها في التأخير عن تجهيز المصاعد و أنها أجزتها وفق المعايير و داخل الأجل وليس المستأنفة هي الجهة الموكول إليها إثبات مسؤولية المستأنف عليها في ذلك باعتبار أن تجهيز المصاعد و إنتهاء الأشغال من صميم التزامات المستأنف عليها طبقا للعقد وهي الملزمة بإثبات الوفاء بالتزاماتها و أنه لا حق للمدعي مباشرة الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أداء التزاماته أولا ، كما قامت المحكمة برد طلب المستأنفة شكلا باعتبار أن المستأنفة لم تبين طريقة احتساب التعويض في تعلييل غريب حملت فيه العارض وزير عدم تحديد طريقة الاحتساب و التي هي من صميم اختصاص الخبرير باعتبارها أمورا تقنية لا يد للمستأنفة فيها وأن المستأنفة تقدمت بالحكم لها بتعويض قدره 600.000 درهم كتعويض عن التأخير، غير أن المحكمة لم تأخذ به فقط لأن الخبرير لا يعرف طريقة احتسابه مما يؤكـد تطفـلـه على الميدان و الذي طلب صراحة من المحكمة إسناد المهمة إلى خبير في الحسابات ليقدر ذلك كما هو ثابت من الصفحة 4 من الخبرة و هـكـذا يتـضحـ أنـ المحـكـمةـ قدـ كـلـفتـ المـسـتـأـنـفـةـ التعـوـيـضـ عنـ التـأـخـيرـ فـقـطـ لأنـ الخـبـيرـ لاـ يـعـرـفـ طـرـيـقـةـ اـحـتـسـابـهـ ،ـ لـذـكـ تـلـتـمـسـ إـلـغـاءـ الحـكـمـ الـابـتـدـائـيـ جـزـئـياـ وـ بـعـدـ التـصـديـ القـوـلـ وـ الـحـكـمـ منـ جـدـيدـ بـخـصـوصـ الـطـلـبـ الـأـصـلـيـ بـرـفـضـ الـطـلـبـ وـ بـخـصـوصـ الـطـلـبـ المـضـادـ تـأـيـدـ الحـكـمـ الـابـتـدـائـيـ فـيـ الشـقـ المـتـعـلـقـ بـأـدـاءـ المـسـتـأـنـفـ عـلـيـهـ لـلـمـسـتـأـنـفـ مـبـلـغـ 170.000 درـهمـ الذـيـ يـمـثـلـ الـأـضـرـارـ الـلـاحـقـةـ بـالـمـصـاعـدـ وـ قـبـولـ طـلـبـ التـعـوـيـضـ عـنـ التـأـخـيرـ فـيـ تـجـهـيزـ الـمـصـاعـدـ وـ إـنـهـاءـ الـأـشـغالـ معـ الـحـكـمـ لـلـمـسـتـأـنـفـ جـراءـ ذـكـ بـمـبـلـغـ 600.000 درـهمـ تـؤـديـهاـ الـمـسـتـأـنـفـ عـلـيـهـ وـ تـحمـيلـ الـمـسـتـأـنـفـ عـلـيـهـ الصـائـرـ .

وأدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة من ظرف التبليغ

و بجلسة 05/07/2022 أدى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعى مؤدى عنه جاء فيها من حيث المذكورة الجوابية : أنه بعد الاطلاع على موجبات الاستئناف الذى تقدمت به المستأنفة يتضح أنها تتعى على الحكم الابتدائى مجانبته للصواب حينما لم تستجب المحكمة لطلباتها الرامي إلى الحصول على ما سمي بالتعويض عن التأخير إذ يتعين بتعيين الرجوع إلى تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا في إطار إجراءات التحقيق من قبل المحكمة للوصول إلى الحقائق أن مبلغ الدين المحدد في 412.200,00 درهم لازال في ذمة شركة سيبينا أنسبيستمو كروب ولم يكن محل أية منازعة من قبل المستأنفة حاليا بل أقرت به ومؤدى هذا أن التأخير والتقاعس في تنفيذ التزامها التعاقدى ثابت في نازلة الحال وأن جل الأشغال المتفق عليها تم إنجازها ويعتبر المستأنف عليها برسالة إلى المستأنفة مؤرخة ب 20/03/2022 تطالبها بالحضور لإجراءات تسليم المصاعد طبقاً لبنود العقد لكن هذه الأخيرة رفضت التوصل وهذا معناه أن العارضة لم تعد مسؤولة عن أي ضرر طبىعي يمكن أن يحصل للمصاعد على اعتبار أنه لا يحق للمتعاقد الاستفادة من خطأه وإن المصاعد تعرضت لبعض الأضرار على مستوى صياغة الأبواب وتركيب المرأة فكما سبق البيان والتوضيح فالاضرار الناتجة عن

أخطاء المستأنفة مثل الصدى بسبب الرطوبة وعدم تشغيل المصدع بسبب رفض المستأنفة التوصل بالأشغال لا يمكن أن تتحمل المستأنف عليها وزر أخطاء المستأنفة و بالتالي فإن ما سمي بالتعويض المحدد في مبلغ 170.000,00 درهم لجبر الأضرار التي لحقت بالمصدع هو مبلغ جد مبالغ فيه إن لم يكن لا محل له طالما أن التعويض يفرض وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية وهذا هو منعدم في نازلة الحال إذا كان هذا التعويض المحكوم به غير مستحق لعدم الخطأ فكيف يحق للمستأنفة المطالبة بالمبلغ الخيالي المحدد في 600.000,00 درهم الذي صنفته بالتعويض عن التأخير و الحال أن التأخير في تشغيل المصدع وتسليميه مرد الأخطاء المرتكبة من قبل المستأنفة التي رفضت التوصل وتسليم المصدع إليها من خلال محضر التسلیم PV de Réception فالواضح من خلال هذه المعطيات الثابتة أن التعويض المحكم به وكذا التعويض المطالب به حاليا يستقمان مع السياق الواقعي والقانوني للنازلة.

من حيث الاستئناف الفرعى : أن سبق و تقدمت المستأنفة أصليا بمقال رام إلى أداء مبلغ سنته بالتعويض و أنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات أدلت بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد تطالب من خلالها بمبلغ الدين الثابت الذي في ذمة المستأنفة و بعد الحكم تمهديا بإجراء خبرة أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الحالى و لتن كان الحكم الابتدائى قد صادف الصواب حينما قضى لفائدة المستأنف عليها بدعينها الثابت المطلوب الذي خلص إليه الخبير فإنها أغفلت الحكم بالتعويض المستحق على اعتبار أن ثبوت مطال المستأنف عليها إذا تم معاينته من قبل المحكمة فإنه يستتبعه الحكم بالتعويض من أجل جبر الضرر الحاصل للدائنة و بالرغم من كون التعويض المطالب به من المستأنف عليها جد معقول ولا يتسم بالغلو وهو بهذا يعتبر جد مستحق لكن المحكمة لم تقضى للمستأنف عليها بالتعويض بالرغم من معاينتها لمطال المستأنف عليها الثابت ، لذلك تلتزم من حيث المذكرة الجوابية رد ما جاء بالاستئناف الأصلي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائى المتخذ في الشق المتعلق باداء الدين لفائدة شركة أو. مع تعديله جزئيا وذلك بالغائه وبعد التصديق الحكم برفض طلب المستأنفة أصليا و من حيث الاستئناف الفرعى تأييد الحكم الابتدائى المتخذ في الشق المتعلق بالأداء لفائدة المستأنف عليها مع تعديله وذلك بالحكم لفائدةها بمبلغ التعويض المطلوب ابتدائيا .

أدلت : أصل الرسالة المؤرخة في 14/04/2020 و نسخة من الرسالة المؤرخة في 21/06/2018 و الصفحة التي تتضمن البند 3 من العقد المتعلق بشروط الأداء.

و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها من حيث مدعيونية العارضة : إذ تدعي المستأنف عليها أن مبلغ 412.200 درهم الذي يمثل نسبة 10% من قيمة الصفة لم يكن محل منازعة من قبل، وهو ما يعني ثبوت تفاسع المستأنفة في تنفيذ التزامها وهو ادعاء غريب و لا أساس له من الصحة و ان المستأنفة قدمت دفعاتها في المرحلة الابتدائية بشأنه و آن موضوع هذا الاستئناف يهم من جهة مقتضيات الحكم التمهيدي رقم 435 القاضي بإجراء خبرة و التي بناء على خلاصتها عدد المبلغ المذكور.

من حيث التأخير و التفاسع : إذ تقر المستأنف عليها أن جل الأشغال المتفق عليها تم إنجازها و ان العارضة رفضت التسلیم طبقا لبنود العقد مما يخلی مسؤوليتها عن أي ضرر طبيعي وإن تسلم المستأنفة موقوف على شرط تركيب و استغلال المصدع بمقتضى عقد البيع، ومادام أن البيع وقع على شرط التجربة فإن البائع يبقى متحملا لهلاك المبيع وذلك حتى لو كانت المصدع فعلا موجودة في يد المستأنفة و أنه بناء عليه وخلافا لما تدعي المستأنف عليها فإن الأضرار اللاحقة بالمصدع ناتجة عن أخطائها و تحمل مسؤوليتها بصفة كاملة، مما يجعل المستأنفة ملزمة في طلب التعويض عن التأخير في تجهيز المصدع وتشغيلها.

من حيث الاستئناف الفرعى : إذ تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعى تلتزم بمقتضاه تأييد الحكم الابتدائى في الشق المتعلق بالأداء مع تعديله و الحكم لفائدةها بمبلغ سنته تعويضا عن جبر الضرر جراء مطال العارضة في تنفيذ التزاماتها و أنه لا يخفى عن المحكمة أن المدين يكون في حالة مطال إشترط في البند الثالث منه ان يكون الأداء على ثلاث مراحل وبنسبة محددة في 50% عند الطلب و 40% عند توصيل المصدع إلى البناءات المحددة و 10% عند نهاية التركيب الميكانيكي و الكهربائي و إن عدم وفاء المستأنفة بالتركيب الكهربائي للمصدع وتشغيلها يعتبر إخلالا ببنود العقد و يجعل المستأنفة مستحقة للتعويض عن جبر الضرر وليس العكس ، لذلك تلتزم من حيث المذكرة الجوابية الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئناف الأصلي للمستأنفة و من حيث الاستئناف الفرعى رد ما جاء في الاستئناف

الفرعي و رفض طلب الحكم على المستأنفة بأداء تعويض الفائدة المستأنف عليها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرتها الأستاذة الشرقاوي عن ذ/ الحضري والأستاذ شجري عن الأستاذ الكرمي وأكدهما سبق ، فتقرر حجز القضية للدولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة الأصلية بخرق الحكم المستأنف للقانون و نقصانه التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبرته المحكمة أنها هي من تفاسست عن إتمام إجراءات تسلم المصالعد و عدم قابليتها للأشغال و كذلك فيما قضت به من عدم قبول طلبه المضاد المتعلق بالتعويض عن التأخير....

لكن حيث يخالف ما تدفع المستأنفة الأصلية فإن الثابت من وثائق الملف و تقرير الخبرة المنجز أن المستأنف عليها الأصلية قد قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها حسب الجدول الوارد بالصفحة 4/2 من التقرير وإن كان يشير إلى عدم اشتغال بعض المصالعد هذا من جهة و من جهة أخرى وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها الأصلية بعث برسالة مضمونة الوصول إلى المستأنفة الأصلية تدعوها بمقتضاه لحضور إجراءات تسليم المصالعد المقرر ليومه 20/04/2020 إلا أن المستأنفة الأصلية لم تثبت ما يخالف ذلك و هو ما يعني أن المستأنف عليها الأصلية نفذت ما التزمت به و من حقها الحصول على مستحقاتها و لا يمكن ان تتحمل أية مسؤولية بخصوص ذلك و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب الذي لم يخرق أي مقتضى و تعليله جاء سليما و يتبع ذلك تأييده بخصوص ذلك .

و حيث أثبتت المستأنف الفرعية استئنافها الفرعية على كون محكمة أول درجة أغفلت الحكم لها بالتعويض المستحق على اعتبار أن ثبوت مطل المستأنف عليها فرعيا الذي تم معاينته من طرفها و هو ما سيتبع الحكم به .

لكن حيث أن محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تغفل البث في الطلب و إنما ناقشته على أساس أنها قضت بالفوائد القانونية و التي يعني الحكم بها الحكم بأي تعويض آخر ما دام أنها تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن الضرر و أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين ، مما يتبع معه رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصها .

لهذه الأسباب

تصريح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علينا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعبي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .