



<b>Identification</b>			
<b>Ref</b> 21882	<b>Juridiction</b> Cour de cassation	<b>Pays/Ville</b> Maroc / Rabat	<b>N° de décision</b> 302
<b>Date de décision</b> 23/03/2005	<b>N° de dossier</b> 1159 / 5 / 1 / 2004	<b>Type de décision</b> Arrêt	<b>Chambre</b>
<b>Abstract</b>			
<b>Thème</b> Civil		<b>Mots clés</b> Inexécution, Force majeure (Non), Evènement prévisible, Contrat	
<b>Base légale</b>		<b>Source</b> Non publiée	

## Résumé en français

---

N'est pas considéré comme un cas de force majeure justifiant la révision de prix à la hausse sollicitée par l'entreprise en raison de l'allongement des délais résultant de l'existence de bidonvilles sur les lieux dans lesquels les travaux devaient être effectués, dès lors que ces bidonvilles existaient lors de la signature du marché et qu'il s'agit d'évènements prévisibles.

## Résumé en arabe

---

- تكون المحكمة قد أسمست قضاها على أساس سليم لما رفضت الحكم لفائدة نائلة الصفة بتعويضات إضافية طالما أنه ثبت أمامها أن هذه الأخيرة توصلت بجميع مستحقاتها في حدود ما أجزته من أشغال، على اعتبار أن الأداء يكون مقابل الوفاء بالالتزام.
- لا يجوز لنائلة الصفة التذرع بأنها لم تتمكن من إتمام الأشغال بسبب عجز صاحبة المشروع عن إفراج دور الصفيح المشيدة على أرض الورش، على اعتبار أن هذا الأمر لا يعد قوة فاقدة ما دام أن المقاولة كانت تعلم وقت التعاقد بوجود دور الصفيح على الأرض المطلوب إنجاز الأشغال فوقها.

## **Texte intégral**

---